

Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Rzgowie
odbytego w dniu 28 sierpnia 2012 r.
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Stanisław Gierasiński udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załączniki nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście w osobach Burmistrz Jan Mielczarek, Zbigniew Sنےlewski Kierownik Referatu Inwestycji, Adam Stawiany Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

Przewodniczący po powitaniu członków Komisji, zaproszonych gości i stwierdzeniu quorum uprawnającego do podejmowania decyzji, o godz. 14.20 rozpoczął posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
2. Sprawozdanie Kierownika Referatu Inwestycji z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.
3. Sprawozdanie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej z wykonania zadań w I półroczu 2012 r.
4. Propozycja podziału nadwyżki budżetowej za I półrocze 2012 r. przez Burmistrza Rzgowa.
5. Sprawy różne.

Ad. 1.

W związku z tym, że informacja na temat przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze nie została przedłożona radnych Komisja odstąpiła od jej omawiania.

Ad.2.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r. przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji Zbigniew Sنےlewski.

WYDATKI INWESTYCYJNE
SPRAWOZDANIE RZECZOWE

Nazwa zadania	Wykonanie rzeczowe
Budowa wodociągu osiedle Zielona w Rzgowie- ul. Ks. Załuski	Rozstrzygnięty przetarg, podpisana umowa. Realizacja III kwartał 2012.
Budowa wodociągu w Konstantynie	Wykonana dokumentacja. Realizacja III-IV kwartał 2012. W niedługim czasie zostanie ogłoszony przetarg na zakres jaki został.
Budowa wodociągu w ul. Brzoskwiniowej w Starowej Górze	Wykonany projekt. Realizacja III-IV kwartał 2012. Przetarg zostanie ogłoszony lada chwila.
Budowa wodociągu w ul. Cegielnianej w Gospodarzu	Projekt w realizacji. Planowane wykonawstwo IV kwartał 2012
Budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze	Projekt w realizacji. Planowane wykonawstwo IV kwartał 2012. Będzie sporo oszczędności, gdyż okazało się że nie będzie robiony pełny zakres ul. Chrobrego. Wodociąg się skrócił.
Budowa wodociągu w ul. Inspektowej w Starowej Górze	Podpisana umowa na wykonawstwo. Zadanie będzie zrealizowane do końca III kwartału 2012
Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze	Zadanie zrealizowane w III kwartale 2012

Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze (od ul. Wójtowskiej w kierunku zachodnim)	Rezygnacja z realizacji
Budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Starowej Górze	Zadanie zrealizowane w III kwartale 2012
Budowa wodociągu w ul. Kuchennej w Starowej Górze	Wykonany projekt. Realizacja III-IV kwartał 2012
Budowa wodociągu w ul. Łanowej w Gospodarzu	Podpisana umowa na wykonawstwo. Zadanie będzie zrealizowane do końca III kwartału 2012
Budowa wodociągu w ul. Przyszkolnej w Romanowie	Wykonany projekt. Realizacja III kwartał 2012
Budowa wodociągu w ul. Szklarniowej w Starowej Górze	Projekt w realizacji. Planowane wykonawstwo IV kwartał 2012
Modernizacja budynku hydroforni w Romanowie i w Czyżeminku	Wydano 52 382, 82 zł. Zadanie zakończone
Modernizacja hydroforni w Rzgowie	Wykonano w III kwartale prace remontowe. Zakupiono złoże do wymiany.
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie *	Rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie IV kwartał 2012 roku
WPF: Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku	Realizacja IV kwartał 2012 roku.
Wykonanie projektu obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym w Romanowie	Realizacja IV kwartał 2012 roku.
Wykonanie projektu odwiertu studni w Gospodarzu	Realizacja IV kwartał 2012 roku.
Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie	Realizacja IV kwartał 2012 roku. Zostały przyjęte założenia projektowe, uzgodnione zbiorniki.
Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czarotoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa Nr 1195 E	Prace rozpoczęte w miesiącu lipcu. Termin zakończenia prac październik 2012 roku. Do uzgodnienia jest wymiana wjazdów na pętlę linii 50. Dofinansowanie prac ma nastąpić Buduj razem. Refundacja powinna być na poziomie 380-400 tys. zł. Na pieniądze najprawdopodobniej można liczyć na początku przyszłego roku. Gmina płaci 20% netto plus VAT jaki trzeba odprowadzić.

Burmistrz poinformował, że Dyrektor MAKRO w Rzgowie wyraził zgodę, że krańcówka autobusowa linii 50A mogłaby być zrealizowana na jego terenie. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko MPK Łódź zgadza się, ale za odpowiednią dopłatą. Należy się teraz nad tą kwestią zastanowić.

Radny Marek Bartoszewski zapytał co z autobusami, które korzystają z pętli przy cmentarzu jak linia 93.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Adam Stawiany powiedział, że autobus 93 jest typowo do obsługi cmentarza i zmieniając położenie pętli istnienie tego autobusu nie bardzo ma sens.

Z-ca Burmistrza Jadwiga Pietrusińska uważa, że pętla powinna pozostać przy cmentarzu.

Komisja stwierdziła, że pętla powinna pozostać przy cmentarzu.

Modernizacja mostu w Gospodarzu- ul. Cegielniana-droga powiatowa Nr 2916 E	Realizacja IV kwartał 2012 roku.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E w ul. Lucernianej w Starej Gadce	Wykonano prace związane z przebudową drogi. Prace uzupełniające związane z wykonaniem odwodnienia i remontem chodnika zostaną zakończone w III kwartale 2012. Zostanie trochę oszczędności.

Kierownik Zbigniew Snelowski poinformował, że mostek na ul. Cegielnianej miałby być robiony własnymi siłami, a jeżeli się to nie uda P. Snelowski ma ofertę firmy Piomel, która w ub. roku wykonała prace związane z regulacją rowów. Robota ma polegać na wymianie kanału na większą średnicę.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie	Prace zakończone w zakresie przewidzianym do realizacji w b.r.
WPF: modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195E	Do końca czerwca wykonano prace związane z wykonaniem oświetlenia i budową chodnika ścieżki rowerowej oraz zatoką. W trzecim kwartale wykonano przebudowę pasa jezdni i odwodnienia. Zamontowano dwie wiaty przystankowe. Do końca września zostanie jeszcze wykonane utwardzenie pod jedną z wiat przystankowych.
Wycinka drzew i przebudowa rowu w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909E	Zadanie rozpoczęto od wycinki drzew. Wycinka kosztuje ok. 15 tys. zł. ok. 44 tys. zł. zostanie na inwestycje związane z rowami. Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012
Budowa chodnika w Guzowie	Zadanie zakończone
Budowa chodnika w ul. Krasickiego w Rzgowie	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012
Budowa chodnika w ul. Nadrzecznej w Rzgowie	Wykonano projekt. Realizacja w zakresie do ulicy Zielonej będzie zakończona do października 2012 r.
Budowa ul. Gontowej w Starowej Górze	Zadanie zakończone w zakresie prac roku 2012- wykonana dokumentacja
Modernizacja i wyposażenie boiska (placu sportu i rekreacji) w Romanowie	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012
Opracowanie map do wykonania raportu oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa oraz map do celów projektowych	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012
WPF: Wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie	Wykonano projekt. Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale 2012 r.
WPF: Wykonanie projektu południowo-wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice- Rzgów- wschodnie dzielnice Łodzi na odcinku od granic Gminy Rzgów z Gminą Ksawerów do drogi wojewódzkiej Nr 714 w systemie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)	Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale 2012
Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ulicy Topolowej w Starowej Górze	Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2012. Asfalt wykonano na połowie ulicy. W odbiorze brał udział jeden z radnych ze Starowej Góry.
Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Południowej w Rzgowie	Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2012
Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie- ul. Zielona	Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale 2012. Projekt przepusty będzie bardzo przyzwoicie wykonany.
Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa	Realizacja IV kwartał 2012 r.
Zakup koparki obrotowej	Zapłata w III kwartale 2012 r. Zostanie podpisana umowa. Rocznik 2001 za kwotę 219 tys. zł. brutto.
Wygrodzenie terenu działki nr 1629/2 w	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012. Teren Sióstr

Rzgowie	Felicjanek.
Wykonanie elewacji budynku poczty	Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale 2012. Kierownik Z. Snielewski zebrał oferty na wymianę stolarki. Częściowo będzie doklejonny styropian i docieplenie, malowanie, wymiana gzymsu, obróbek blacharskich na gzymsie.
Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	Dokonano dwóch wykupów
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na modernizację budynku posterunku Policji w Rzgowie	Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z umową BF 29/2012 z dnia 22 marca 2012 r. Z rozmów przeprowadzonych z Policją wynika, iż została podpisana umowa z wykonawcą ze Zgierza. W najbliższym czasie powinny ruszyć prace.
Budowa garaży dla OSP w Starowej Górze	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w III kwartale 2012 roku.
Docieplenie ściany budynku strażnicy OSP Romanów wraz z otynkowaniem	Zadanie będzie zrealizowane w IV kwartale 2012. P. Pytka najprawdopodobniej zwróci się o zwiększenie kwoty do 10 tys. zł.
Modernizacja dachu strażnicy w Prawdzie	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012
Modernizacja posadzki w garażach OSP w Rzgowie	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012. Została wyłoniona firma w przetargu i podpisana umowa.
Modernizacja strażnicy OSP Bronisin	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012
Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	Zadanie zakończone
Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Bronisin	Rezygnacja z zakupu
Zakup linkowego urządzenia ratowniczego	Zakupiono.
Modern. pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie mającej swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Rzgowie	Prace są na wykończeniu. We wrześniu powinno nastąpić zakończenie robót.
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Guzowie	Zadanie zakończone w III kwartale 2012. Zostało zagospodarowane pomieszczenie, w którym przyjmowała pielęgniarka.
Przebudowa systemu alarmowego w obiektach szkolnych i przedszkolu w Rzgowie	Zadanie zakończone w III kwartale 2012
WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie	Rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie III kwartał 2013 roku Łącznik będzie zamknięty i będzie problem z dostaniem się do sali gimnastycznej.
Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa Sony Alpha A-55) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zakupiono
Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zakupiono
Wykonanie ogrodzenia pompowni w ul. Piaskowej w Starowej Górze	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012
Wykonanie przyłączy kanalizacji w Gminie Rzgow	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012

Radna Regina Bagińska zapytała co ze sprawą na ul. Tuszyńskiej (wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku P. Andrzejewskiej).

Kierownik Z. Snelowski powiedział, że P. Maria Nagańska twierdzi, iż nie może zastać Pani, której ma być robione przyłącze w domu. Kierownik wyjaśni tą sprawę.

Wykonanie alejek dla pieszych w parku miejskim w Rzgowie	Wykonano alejki w parku w sierpniu 2012 roku. Prace związane z montażem ławek zostaną wykonane do końca września 2012 roku.
Uzupełnienie oświetlenia w Starowej Górze	Realizacja III, IV kwartał 2012 r.
Modernizacja budynku GZWiK w Rzgowie	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012. Prowadzone są roboty malarskie i porządkowe.
Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kalinie	Zadanie zostało zrealizowane, ale wykonawca ma kłopoty z ogrodzeniem.
Wykonanie projektu budowy garaży wraz z pomieszczeniami magazynowymi dla GZWiK	Zadanie zostanie wykonane do końca IV kwartału 2012 roku
Zakup samochodu dla GZWiK w Rzgowie	Zadanie wykonane
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012.
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012. Wykonano ogrodzenie, utwardzono plac i wykonano remont pokrycia dachowego. Ma być zamontowany okap w kuchni. Zostanie trochę oszczędności.
Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze	Temat zrealizowano. Inwestycja dotyczyła przede wszystkim modernizacji kotłowni, ale aby nie było strat należy ocieplić budynek.
Uporządkowanie placu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej	Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale 2012
Modernizacja stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie	Zadanie zrealizowane

* Na zadanie pn: "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie " planowana jest do pozyskania pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 450.000,00 zł.

Generalnie wszystkie większe inwestycje zostały zakończone, pozostał tylko przetarg na budowę wodociągu w Konstancynie.

Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński rozmawiał z P. Derskim i jest możliwość pozyskania pieniędzy z Buduj-Razem na place zabaw. Przewodniczący zaproponował, aby przeznaczyć pieniądze na modernizację placu na Starym Rynku, ale należy wykonać projekt.

Komitet Budowy Krzyża był na konsultacjach wtorkowych u Burmistrza, gdzie ustalono, że dostawcą roślin będzie hodowca z Modlicy. Komitet miał się zgłosić z tym Panem i koncepcją, ale na dzień dzisiejszy nikt się nie zjawił.

Burmistrz spotkał się Komendantem Policji, który potwierdził, że jest wyłoniony wykonawca remontu budynku Policji. Komendant zapytał Burmistrza jak widzi otwarcie nowego Komisariatu w Rzgowie. Otwarcie jest przewidywane na maja 2013. Burmistrz zaproponował, aby to była uroczystość wojewódzka.

Radny marek Bartoszewski zaproponował, aby otwarcie nastąpiło w Dzień Policjanta w dn. 22.07.2013.

Ad. 3.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Adam Stawiany przedstawił sprawozdanie z wykonania zadań w I półroczu 2012 r.

Referat ten ma w swoim zakresie: utrzymanie bieżące dróg gminnych i powiatowych, utrzymanie transportu lokalnego, obsługę składowiska w Rzgowie, utrzymanie oświetlenia ulicznego.

W I półroczu 2012 r. odbył się przetarg na zakup kruszywa za kwotę ok. 100 tys. zł. Pozostałe środki są wykorzystywane na bieżący remont sprzętu drogowego, zakup paliwa. Niestety środki na zakup kruszywa nie są wystarczające, dlatego Kierownik stara się tym gospodarować jak najlepiej. Udało się wykonać odcinek drogi na ul. Jaśminowej, ul. Zagłoby, udało się poprawić osiedle w Rzgowie ul. K. Jagiellończyka i ul. Żołnierzy Września. Jeżeli chodzi o rowy odwadniające udało się zrobić odcinek rowu na ul. Ściegiennego, został umocniony rów, który wykonano na Kalinku od starej strażnicy do skrzyżowania z drogą do Kalina. Odnosnie gospodarki odpadami głównie są to wydatki związane z eksploatacją składowiska, czyli z obsługą składowiska, zakupem paliwa do sprzętu. Dużo kosztów pochłaniają badania monitoringowe, do których gmina jest zobowiązana i które musi przedkładać do WFOŚiGW. A także koszty opłaty środowiskowej za korzystanie ze środowiska. W ubiegłym roku zrealizowano inwestycję polegającą na wymianie opraw oświetleniowych energooszczędnych na energooszczędne. W tym roku koszty energii zaplanowano na ok. 700 tys. zł. a wydano 252 tys. zł. jest to ok. 30% zaplanowanej kwoty. Zużycie energii zmalały natomiast zwiększyły się koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

W Starowej Górze miały być dowieszone na ul. Inspektowej i ul. Gruntowej oraz na ul. Jaśminowej, ale tam należy wykonać projekt. Brak środków finansowych.

Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński zapytał czy jest jakiś harmonogram prac związanych z rowami zgodnie, z którym odbywają się roboty.

Kierownik Adam Stawiany powiedział, że nie ma żadnego harmonogramu, ale zaczyna od centrum Rzgowa i robi to 2-3 razy do roku.

W związku z tym, że na komisji pojawił się P. Derski komisja zapytał na co będzie można przeznaczyć środki z LGD Buduj razem. Zostały pieniądze z konkursu „Odnowa i rozwój wsi” i złożono wnioski na prawie całą dostępną lokację. Zostaje 44 tys. zł. według kosztów kwalifikowalnych złożonych do wniosku, natomiast realizacja da jeszcze jakieś oszczędności, ale na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć jakie. Na jesień Buduj razem ma ogłosić jeszcze jeden konkurs na „Odnowę wsi” i w ramach tego będziemy dysponować kwotą dofinansowania w granicach 60-70 tys. zł. Realizacja w przyszłym roku, natomiast już teraz trzeba się zastanowić na co przeznaczyć środki, aby móc złożyć wniosek. Pieniądze można uzyskać na chodniki, place zabaw, świetlice.

Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński powiedział, że jest sporo dziur na terenie gminy i należałoby to wykonać przed okresem zimowym.

Radny Marek Bartoszewski zapytał czy tak dalej wyglądają wjazdy na ul. Śniadeckiego, ul. Szklarniowej i ul. Młyńskiej, gdzie gałęzie zasłaniają widoczność na tych ulicach. Radny prosi o interwencję bo nie długo nie będzie można przejechać tymi ulicami.

Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński powiedział, że skradziono dwa lustra na ul. Ogrodowej z ul. Glinianą i ul. Kusocińskiego. Krzaki na ul. Wąwozowej i ul. Kusocińskiego.

Radny Andrzej Zygmunt powiedział, że na ul. Zagłoby prowadzone były prace ze światłowodem. Firma wykonująca te roboty zrobiła wycinki w asfalcie i nie uzupełniła je masą asfaltową.

Ad.4.

Burmistrz przedstawił swoją propozycję podziału nadwyżki budżetowej.

Łączna nadwyżka wynosi 790 tys. zł. Burmistrz proponuje:

- 340 tys. zł. na budowę chodnika w Kalinku.

- 50 tys. zł. na sfinansowanie wykonania rowu przez Spółkę Wodną w Bronisinie.

- pozostałe 400 tys. zł. na dofinansowanie wykupu gruntu od P. Franczaka. Płatność w tym roku wyniosłaby 1 mln zł., pozostałe 800 tys. zł. byłoby z budżetu na 2013 r.

Radny Andrzej Zygmunt powiedział, że w tym momencie Kalinko jest jednym wielkim placem budowy i nie ma sensu inwestowania 340 tys. zł. gdzie wybudowany chodnik będzie uszkodzony przez przejeżdżający sprzęt budowlany.

Burmistrz powiedział, że w tamtym roku 6 osób złożyło wnioski o otwarcie kopalni żwirowych ze względu na budowę S8. Powstały stowarzyszenia, które są przeciwne powstawaniu kopalni. Burmistrz postanowił nie wydać pozytywnej opinii. Wnioskodawcy odwołali się od decyzji Burmistrza i SKO podjęło decyzję, aby burmistrz wydał pozytywną decyzję środowiskową co pozwoliło na uzyskanie koncesji. Następnie przedstawiciel stowarzyszenia odwołał się od decyzji burmistrza, a także SKO i sprawa będzie się toczyć w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Podobna sytuacja pojawiła się w Kalinku i w Kalinie. Burmistrz wydał pozytywną decyzję w Kalinku, ponieważ było przyzwolenie sołtysa i nie było żadnych sprzeciwów. Jeżeli chodzi o sprawę Kalina to Burmistrz spotkał się z rodzinami mieszkającymi między strażnicą a początkiem Kalina. Powstała awantura, ponieważ okazuje się, że część społeczności dogadała się z firmą Budimex i podpisała umowy, natomiast początkowa część społeczności nie dogadała się. Burmistrz podpisał umowę i konsekwencje są takie, że ludzie z Kalina od początku do połowy strażnicy zażądali spotkania. Spotkanie się odbyło, ale niestety doszło do starcia społeczności między sobą. Decyzja Budimex jest taka, że wjazd na kopalnię odwrócili w kierunku zachodnim i sprawa jest załatwiona. Jeżeli chodzi o przejazd przez Kalino w umowie zapisano, że prędkość nie wyższa niż 30 km/h, na bieżąco będą uzupełniane ubytki. Po wykonaniu S8 ma być wykonany nowy asfalt od strażnicy do P. Owczarka. U Burmistrza pojawiła się delegacja, która oświadczyła, że przeprowadzi protest jeżeli Burmistrz nie zjawi się na zebraniu.

Radny Marek Skalski rozumie, że w Romanowie są usytuowane tak kopalnie, że nie będzie potrzeby przejazdu przez drogę w Kalinku.

Radny Marek Bartoszewski powiedział, że absolutnie nie można robić żadnych ruchów drogowym w Kalinku ani w Kalinie do momentu zakończenia budowy S8. Radny jest za tym, aby kontynuować drogę na Konstantynie, ponieważ nie ma tam tak dużego ruchu ciężkiego.

Komisja postanowiła przegłosować propozycję podziału nadwyżki budżetowej przez Burmistrza. W głosowaniu 0 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” Komisja odrzuciła propozycję Burmistrza.

W związku z wyczerpaniem punktów porządku posiedzenia o godz. 16:15 Przewodniczący Stanisław Gierasiński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów dziękując jej członkom i przybyłym gościom.

Protokołowała:

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Gospodarki,
Budżetu i Finansów

Stanisław Gierasiński